

证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2018-011

广西贵糖（集团）股份有限公司 关于公司整体搬迁改造的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《关于公司整体搬迁改造的议案》经 2015 年 10 月 16 日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议和 2015 年 11 月 3 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。并于 2015 年 10 月 17 日、2016 年 1 月 16 日、2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司整体搬迁改造的议案》（2015-063）、《关于公司整体搬迁改造的进展公告》（2016-004、2017-034）。

公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与 2015 年 10 月 17 日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，目前没有发生重大变动，但受征地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下：

（1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期工程）

项目占地约 500 亩，采用亚硫酸法生产工艺，投资估算 58,000 万元，原计划 2016 年 2 月开工，预计 2017 年底竣工投产，由于供地延迟了一

年，项目建设只能相应推迟。项目建设用地（第二批500亩）政府于2016年12月14日清表、2017年7月5日进行挂牌成交确认，并于2017年办理了土地使用权证。

该项目已完成主要设备的招标和完成投资、施工、监理单位的招标。项目采用BT方式建设，中标单位为广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司以及广东省石油化工建设集团公司联合体；项目建设监理单位完成公开招标，中标单位为广东顺业石油化工建设监理有限公司。

2017年9月8日，公司与广东省广业置业集团有限公司（牵头单位）、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司（联合体）签订了《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目合同》。详见公司于2017年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订BT项目合同暨因公开招标形成关联交易的公告》

（2017-048）。2017年9月30日，公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目监理合同》。项目采用BT模式建设，有利于提升公司资本运作能力。

项目主体设备公开招标项目29项，标的金额21,756.1万元。项目正在进行基础施工。已完成辅助设备采购项目24项，标的金额3,060.0万元。项目主要厂房大部分完成一层主体工程，锅炉设备完

成主体结构安装。

截止2018年3月12日，该项目累计完成投资6,439.53万元（不含土地投资）。

（2）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目）项目已完成备案、环评、水土保持、通过土地预审，等待建设用地（第三批500亩土地）的用地指标批复，2017年12月27日第三批500亩土地已进行清表。截止2018年3月12日，该项目已累计完成投资200.09万元。

（3）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目
年产8万吨生活用纸项目（即粤桂热电循环生活纸项目）已完成备案、环评、水土保持的批复，截止2018年3月12日，该项目已完成投资26.53万元；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）正在进行环评工作，截止2018年3月12日，该项目已完成投资68.72万元。

（4）办公生活区、基础设施配套建设项目
基础设施建设情况：①贵糖搬迁改造项目办公区建设工程：完成规划总平面图审批、建设工程规划设计方案审批，正在进行规划许可证审批。②贵糖搬迁改造项目生活区建设工程：正在进行规划总平面图审批。③广业大道、幸福路硬化工程：完成施工图设计，招标工作已完成，施工单位准备进场。④糖厂仓库工程已完成整体工程85%。
截止2018年3月12日，该项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目）已完成投资1,446.89万元。

截止2018年3月12日，整体搬迁技改项目累计完成投资24,295.63万元（含购买土地），其中项目投资8,181.76万元，土地投资16,113.87万元。

整体搬迁技改项目是公司重点工作之一，公司正全力以赴抓紧、抓好项目建设，实现糖厂搬迁技改项目主体工程在2018年底竣工投产。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2018年3月14日