

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-006

## 东华工程科技股份有限公司 2017 年第四季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）现公告 2017 年第四季度主要经营情况，具体如下：

### 一、关于生产经营整体情况

项目类型	第四季度新签约订单		第四季度中标未签约订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		备注
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	
设计技术性服务	44	8,050.62	1	290.00	455	58,353.80	即咨询、设计项目
工程总承包	2	112,800.97	1	4,000.00	40	1,639,817.70	
合计	46	120,851.59	2	4,290.00	495	1,698,171.50	

注：以上订单含本公司与子公司、PPP 项目公司之间签订的合同。

### 二、关于重大项目执行情况

1、伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书

本合同于 2011 年 1 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目空分装置、污水处理及回用装置的工程建设承包任务等工作，履行期限约为 29 个月。本合同金额为 141,482 万元人民币，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至

2017年12月31日，该项目累计确认收入135,879.70万元，累计收款134,010.18万元，累计确认工程结算135,039.96万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

2、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置EPC（设计、采购、施工）总承包合同

本合同于2011年9月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目公用装置EPC（设计、采购、施工）总承包工作，履行期限约为21个月。本合同金额为104,223.67万元人民币，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至2017年12月31日，该项目累计确认收入95,000.13万元，累计收款100,471.68万元，累计确认工程结算96,459.22万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

3、安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同

本合同于2012年8月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目EPC（设计、采购、施工）总承包工作，履行期限约为19个月。本合同金额为150,000万元人民币，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与调整后的计划进度基本一致。截至2017年12月31日，该项目累计确认收入134,842.66万元，累计收款142,538.64万元，累计确认工程结算129,881.57万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

4、刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同

本合同于2013年7月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目工程建设总承包工作，履行期限约为36个月。本合同价格分为固定部分和非固定部分，其中固定部分价格为497,391,000美元，非固定部分价格为24,462,000美元，上述款项由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

截至2017年12月31日，该项目累计确认收入20,813.83万元人

民币，累计收款折合人民币 13,494.69 万元，未确认工程结算。目前，鉴于该项目实际控制人已发生变更，且该项目建设规模、产品方案及建设条件等可能发生重大变化，加大了该总承包合同履行的不确定性。

#### 5、黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇 EPC 总承包工程合同

本合同于 2011 年 1 月签订，为工程总承包合同；并于 2013 年 7 月签订补充合同，本公司主要承担本合同项目 EPC（设计、采购、施工、开车服务）总承包工作，履行期限约为 50 个月。本合同金额为 315,602.84 万元，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，由于业主资金原因，项目实际进度滞后于计划进度。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 221,844.83 万元，累计收款 245,591.09 万元，累计确认工程结算 243,750.07 万元。目前，该项目已恢复正常施工，业主履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

#### 6、中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、碳四烯烃转化装置合同协议书

本合同于 2013 年 8 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目设计、采购、施工（EPC）工程总承包工作，履行期限约为 23 个月。本合同金额为 123,001.12 万元，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 102,620.65 万元，累计收款 114,715.58 万元，累计确认工程结算 108,133.07 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

#### 7、康乃尔化学工业股份有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议书

本合同于 2014 年 3 月签订，为工程总承包合同，并于 2014 年 6 月、2015 年 6 月签订补充协议书，本公司主要承担本合同项目设计、采购、施工（EPC）工程总承包工作，履行期限约为 22 个月。本合同金额为 369,628.13 万元，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

由于业主长期拖欠工程款，该项目已处于诉讼阶段。鉴于该项目诉

讼工作正在进行之中，判决结果尚具有不确定性，且判决结果将对工程建设及工程结算等产生影响。因此，该项目未来结算和回款可能存在一定程度的不确定性及相应风险。

截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 213,026.49 万元，累计收款 211,960.23 万元，累计确认工程结算 179,198.09 万元。

8、伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡 200 万吨/年煤制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购合同

本合同于 2014 年 11 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程的建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购等服务，履行期限约为 25 个月。本合同金额为 424,066.66 万元，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

该项目已完成部分工程设计工作，正在履行国家相关核准程序。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 1,026.26 万元，累计收款 997.36 万元，累计确认工程结算 1,026.26 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，但项目有待政府核准及项目业主推动。

9、新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同

本合同于 2016 年 1 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目的采购、施工、“三查四定”、培训、试车、工程验收、竣工结算等工作，履行期限约为 22 个月；本合同金额为 165,800 万元人民币，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 101,114.26 万元，累计收款 121,624.35 万元，累计确认工程结算 102,708.39 万元。该项目收款情况较好，业主履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

10、四川泸天化中蓝新材料有限公司 2×10 万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同

本合同于 2016 年 8 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担

本合同项目的设计管理、采购、施工、项目管理直到工程中交以及后续的试车、质量保修等工作，履行期限约为 22 个月（业主方调整）。根据双方签订的补充协议，本合同金额为 58,669.24 万元人民币，其中：设备购置费、主要材料费和工程建设管理费等固定总价为 41,816.16 万元；安装工程费、建筑工程费等暂定总价为 16,853.08 万元，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 13,185.13 万元，累计收款 19,616.57 万元，累计确认工程结算 10,286.15 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

11、瓮安东华星景生态发展有限责任公司瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同

本合同于 2017 年 5 月签订，为工程总承包（EPC）合同；本公司主要承担本合同项目的景观设计、设备材料采购、建筑安装施工、业主人员培训，以及协助完成项目验收的技术指导、支持和服务等工作，建设工期约为 19 个月，合同金额为 87,449.17 万元人民币（暂估价）。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 29,537.32 万元，累计收款 49,771.60 万元，累计确认工程结算 30,737.31 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

12、惠水星城建设有限公司惠水县涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设项目工程总承包合同

本合同于 2017 年 9 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目的设计、采购、施工、竣工试验和指导竣工后试验等工作，建设工期约为 730 天，合同金额为 77,742.65 万元人民币（暂估价）。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 54.08 万元，累计收款 15,548.53 万元，未确认工程结算。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

13、新疆天业（集团）有限公司 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装

## 置总承包合同

本合同于 2017 年 12 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目界区内土建、给排水、设备、管理、仪表与自控、电气等为完成本合同装置建设并实现中间交接的全部工作，在联动试车和投料试车中为业主提供指导与支持服务；建设工期约为 26 个月，合同金额为 108,448.57 万元人民币（暂定价）。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计确认收入 0.19 万元，未收款，未确认工程结算。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

### 三、其他情况说明

1、以上签约主体为本公司及全资、控股子公司。重大项目是指项目金额占本公司最近经审计会计年度（即 2016 年）经审计营业收入 30% 以上的项目。

2、鉴于以上有关数据存在阶段性，且未经审计，因此上述数据与最终披露的数据可能存在差异。同时，由于受客户情况变化、财务核算方法等因素的影响，本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日