

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-062

## 东华工程科技股份有限公司 2018年第三季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”）现公告2018年第三季度主要经营情况，具体如下：

### 一、关于生产经营整体情况

项目类型	第三季度新签约订单		第三季度中标未签约订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		备注
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	
设计技术服务	48	22,308.70	0	0	517	81,792.96	即咨询、设计项目
工程总承包	2	24,511.42	0	0	47	1,623,087.81	
合计	50	46,820.12	0	0	564	1,704,880.77	

### 二、关于重大项目执行情况

1、伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书

本合同于2011年1月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目空分装置、污水处理及回用装置的工程建设承包任务等工作，履行期限约为29个月。本合同金额为141,482万元人民币，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至2018年9月30日，该项目累计确认收入135,864.58万元，累计收款

134,010.18 万元，累计确认工程结算 135,039.96 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

## 2、安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目 EPC 工程总承包合同

本合同于 2012 年 8 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目 EPC（设计、采购、施工）总承包工作，履行期限约为 19 个月。本合同金额为 150,000 万元人民币，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与调整后的计划进度基本一致。截至 2018 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 135,846.67 万元，累计收款 142,538.64 万元，累计确认工程结算 130,021.16 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

## 3、刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同

本合同于 2013 年 7 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目工程建设总承包工作，履行期限约为 36 个月。本合同价格分为固定部分和非固定部分，其中固定部分价格为 497,391,000 美元，非固定部分价格为 24,462,000 美元，上述款项由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

截至 2018 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 20,813.83 万元人民币，累计收款折合人民币 13,494.69 万元，未确认工程结算。目前，鉴于该项目实际控制人已发生变更，且该项目建设规模、产品方案及建设条件等可能发生重大变化，加大了该总承包合同履行的不确定性。2017 年公司对该项目计提了 27,000.00 万元资产减值准备。

2018 年 3 月，本公司就项目业主实际控制人春和集团有限公司对该项目工程款的担保事项，向浙江省高级人民法院提起民事诉讼（详见东华科技 2018-017 号公告）。2018 年 7 月，浙江省高级人民法院对本公司诉春和集团有限公司一案进行判决，并出具《民事判决书》【(2018)浙民初 10 号】，判决春和集团有限公司在判决生效后三十日内支付本公司美元 3,050.36 万元（折合人民币 18,704.81 万元）和人民币 12,795.85 万元等（详见东华科技 2018-046 号公告）。鉴于春和集团未在法定期限内就一审判决结果提起上诉，上述判决生效。本公司于

2018年9月向浙江省高院申请执行(详见东华科技2018-053号公告)。

2018年9月,刚果(布)钾肥项目的项目公司MagMinderals Potasses Congo S. A. (以下简称“MPC”)召开股东大会,其股东MagMinerals Inc公司(代表90%股权)、刚果(布)矿业部(代表10%股权)均派出代表出席会议。股东大会决定对MPC的行政人员进行调整,并同意在蒙哥PIA协议(《矿产开采协议》)发展框架内开展相关经营活动。本公司正与相关方进行密切沟通,切实关注项目进展情况,以期早日推动项目重启。

#### 4、黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程合同

本合同于2011年1月签订,为工程总承包合同,并于2013年7月签订补充合同;本公司主要承担本合同项目EPC(设计、采购、施工、开车服务)总承包工作,履行期限约为50个月。本合同金额为315,602.84万元,由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中,由于业主资金原因,项目实际进度滞后于计划进度。截至2018年9月30日,该项目累计确认收入253,076.50万元,累计收款259,472.53万元,累计确认工程结算243,758.07万元。业主履约能力未发生重大变化,未来结算与回款不存在重大风险。

#### 5、中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、碳四烯烃转化装置合同协议书

本合同于2013年8月签订,为工程总承包合同;本公司主要承担本合同项目设计、采购、施工(EPC)工程总承包工作,履行期限约为23个月。本合同金额为123,001.12万元,由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中,项目实际进度与计划进度基本一致。截至2018年9月30日,该项目累计确认收入104,832.59万元,累计收款116,731.31万元,累计确认工程结算108,531.48万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化,未来结算与回款不存在重大风险。

#### 6、康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议书

本合同于2014年3月签订,为工程总承包合同,并于2014年6月、

2015年6月签订补充协议书；本公司主要承担本合同项目设计、采购、施工（EPC）工程总承包工作，履行期限约为22个月。本合同金额为369,628.13万元，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

由于业主长期拖欠工程款，本公司于2017年5月向内蒙古康乃尔化学工业有限公司提起诉讼。2018年5月，内蒙古高级人民法院对该项诉讼作出一审判决（详见东华科技2018-018号公告）。内蒙古康乃尔化学工业有限公司不服一审判决结果，上诉至中华人民共和国最高人民法院，于2018年7月16日由最高人民法院立案受理（详见东华科技2018-037号公告）。2018年9月5日，最高人民法院对该上诉案进行开庭审理，当庭未宣判，判决结果仍具有不确定性。由于该上诉案判决结果将对工程建设及工程结算等产生影响，因此，该项目未来结算和回款可能存在一定的不确定性及风险。2018年1-9月本公司对该项目计提了1,061.13万元资产减值准备。

截至2018年9月30日，该项目累计确认收入213,169.96万元，累计收款211,960.23万元，累计确认工程结算179,198.09万元。

7、伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购合同

本合同于2014年11月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程的建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购等服务，履行期限约为25个月。本合同金额为424,066.66万元，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

该项目已完成部分工程设计工作，正在履行国家相关核准程序。截至2018年9月30日，该项目累计确认收入1,026.26万元，累计收款997.36万元，累计确认工程结算1,026.26万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，但项目有待政府核准及项目业主推动。

8、新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产30万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同

本合同于2016年1月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目的采购、施工、“三查四定”、培训、试车、工程验收、竣

工结算等工作，履行期限约为 22 个月；本合同金额为 165,800 万元人民币，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截至 2018 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 117,015.88 万元，累计收款 121,624.35 万元，累计确认工程结算 102,708.39 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

#### 9、四川泸天化中蓝新材料有限公司 2×10 万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同

本合同于 2016 年 8 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目的设计管理、采购、施工、项目管理直到工程中交以及后续的试车、质量保修等工作，履行期限约为 22 个月（业主方调整）。根据双方签订的补充协议，本合同金额为 58,669.24 万元人民币，其中：设备购置费、主要材料费和工程建设管理费等固定总价为 41,816.16 万元；安装工程费、建筑工程费等暂定总价为 16,853.08 万元，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至 2018 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 31,779.90 万元，累计收款 29,965.84 万元，累计确认工程结算 26,275.84 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

#### 10、瓮安东华星景生态发展有限责任公司瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同

本合同于 2017 年 5 月签订，为工程总承包（EPC）合同；本公司主要承担本合同项目的景观设计、设备材料采购、建筑安装施工、业主人员培训，以及协助完成项目验收的技术指导、支持和服务等工作，建设工期约为 19 个月，合同金额为 87,449.17 万元人民币（暂估价）。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至 2018 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 42,087.86 万元，累计收款 49,771.60 万元，累计确认工程结算 42,176.10 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

#### 11、惠水星城建设有限公司惠水县涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设项目工程总承包合同

本合同于 2017 年 9 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目的设计、采购、施工、竣工试验和指导竣工后试验等工作，建设工期约为 730 天，合同金额为 77,742.65 万元人民币（暂估价）。

本合同正在履行之中，业主正在办理项目融资事宜，项目实际进度较计划进度有所滞后。截至 2018 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 6,557.77 万元，累计收款 15,548.53 万元，累计确认工程结算 6,569.20 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

### 12、新疆天业（集团）有限公司 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置总承包合同

本合同于 2017 年 12 月签订，为工程总承包合同；本公司主要承担本合同项目界区内土建、给排水、设备、管理、仪表与自控、电气等为完成本合同装置建设并实现中间交接的全部工作，在联动试车和投料试车中为业主提供指导与支持服务；建设工期约为 26 个月，合同金额为 108,448.57 万元人民币（暂定价）。

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截至 2018 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 4,632.32 万元，累计收款 21,525.14 万元，累计确认工程结算 2,595.01 万元。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

### 13、阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段三项目系列总承包合同

本合同于 2018 年 5 月签订，为工程总承包合同。本公司主要承担明镜湿地、白龙湿地施工图设计及该项目的部分施工任务，包括绿化工程、园林工程、水环境工程、湿地工程、景观工程及配套市政管线、道路、管理用房等工程。建设总工期为 1095 天（约 3 年），合同金额暂定人民币 120,527.00 万元，具体以竣工结算政府部门审计价为准。

本合同正在履行之中，目前正在办理融资和项目建设的初期相关手续。截至 2018 年 9 月 30 日，该项目未确认收入，未收款，未确认工程结算。该项目业主的履约能力未发生重大变化，未来结算与回款不存在重大风险。

### 三、其他情况说明

1、以上签约主体为本公司及全资、控股子公司。重大项目是指项目金额占本公司上一会计年度经审计营业收入 30% 以上的项目。

2、以上重大合同具体签约情况可查询本公司发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的日常重大经营合同公告。

3、鉴于以上有关数据存在阶段性，且未经审计，因此上述数据与最终披露的数据可能存在差异。同时，由于受客户情况变化、财务核算方法等因素的影响，上述项目未来确认的营业收入与合同金额并不完全一致，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日