

神州长城股份有限公司

2018年第二季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度经营情况简报公告如下：

一、2018年第二季度订单情况

合同区域	第二季度新签重要订单（含中标或签订合同）		截至2018年6月30日已中标未完工重要订单	
	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
海外	0	0	20	306.77
国内	1	18.8	19	154.47
总计	1	18.8	39	461.24

二、重大项目情况

1、2018年第二季度中标及新签订的主要项目

项目名称	合同金额	业务模式	履行情况
延津县生态水系及新区路网PPP项目	18.8亿元	PPP模式	项目前期施工准备工作正逐步开展

2、在执行的主要重大项目

项目名称	合同金额	业务模式	履行情况
柬埔寨洪森路第14号村庄55层综合开发项目（PP50项目）	28,500万美元（约19.7亿元人民币）	EPC总承包	土建主体结构塔一已施工到16层；塔二已施工到19层，塔三已施工到25层；机电、

			幕墙专业配合土建施工中。
柬埔寨豪利钻石项目（金边国民议会大街商/住宅开发项目）	15,860 万美元(约 11 亿元人民币)	EPC 总承包	合同内容已完工移交，新增零星工程在收尾施工。
紫晶壹号建设工程施工合同	124,493,000 美元 (约 8.57 亿元人民币)	EPC 总承包	工程桩施工中，约完成总桩基数量的 90%。
科威特财政部大楼翻新改造工程分包项目	3,970.68 万科威特第纳尔（约 9 亿元人民币）	EPC 总承包	各栋楼房正进行结构拆除、土建施工、钢结构安装、机电安装、幕墙施工、装饰施工等工作。
科威特国防部军事学院项目分包工程	9,414.81 万科威特第纳尔(约 21 亿元人民币)	EPC 总承包	各栋楼土建结构施工中，各栋楼砌筑施工、机电专业配合施工中。
印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 PKEF 生产线工程 PC 总承包	18.60 亿元人民币	EPC 总承包	因项目甲方调整设计和施工方案，暂时没有实质性进展
卡塔尔新港 NPP/0057 房建与基础设施工程	79,712.51 万卡塔尔里亚尔(约 15 亿元人民币)	EPC 总承包	正在进行结算收尾工作
柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项目	6.2 亿美元（约合 42.68 亿元人民币）	EPC 总承包	防洪设施完工，储罐防腐厂房建设完毕，场区供水线路整改进行中。
斯里兰卡科伦坡自由城市中心总承包	25,000 万美元(约 17 亿元人民币)	施工总承包	由于业主尚未完成土地拆迁，工程施工尚未开始。
刚果（布）5000 套现代经济适用房项目总承包	30,000 万美元(约 20 亿元人民币)	EPC+F 总承包	项目正处于融资阶段，工程施工尚未开始。
马来西亚 LIKAS 大道项目	570,571,896.27 林	工程总承包	前期业主影响，暂停施工

	吉特(约合 9.09 亿元人民币)		
老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC 总承包合同	13.81 亿美元 (约 87.36 亿元人民币)	EPC 总承包	已完成部分设计工作, 施工队伍已进场, 基础临建设施已完成。
柬埔寨湄公河别墅项目	4,650 万美元 (约 2.95 亿元人民币)	工程总承包	项目现场四通一平工作已完成, 现场打桩施工工作完成 22%。
安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设 PPP 项目	13.34 亿元	PPP 模式	正在进行项目开工的各项准备工作
四川省宜宾市珙县卫生和计划生育局珙县中医院妇幼保健院迁建及养老中心综合建设项目	7.5 亿元	PPP 模式	项目公司已完成注册, 目前处于初勘阶段, 准备打围进场。
吴川市中医院整体搬迁建设 PPP 项目	3 亿元	PPP 模式	办公区及生活区临设搭建已完成, 目前在进行基坑支护工程, 支护桩已完成, 止水桩正在施工中。
吴川市人民医院迁建 PPP 项目	108,504.5 万元	PPP 模式	项目设计正在进行中, 目前已做项目用地的部分围闭工作, 项目主入口门楼已完成, 现场平整土地工作在进行中。
富平高新区泰安路、贺兰大街等市政道路 PPP 项目	约 10.66 亿元	PPP 模式	富菁南路至金粟大道污水管网工程已经完成并投入使用; 市政道路工程已经开工 6 条, 其中富辰五路、富辰七路已经完工, 富辰三路、泰

			安路已经完成 600 米路面工程施工，已开工市政道路工程地下管网工程完成 70%。
延津县民生路棚户区改造及会展中心建设项目	98,239.22 万元	BOT 模式	民生路棚改区：已完成 6 栋楼的基础筏板混凝土浇筑，5 栋楼完成地下负二层建造，4 栋楼地上楼层正在建造；会展中心区块：开挖土方和 CFG 桩全部完成，筏板完成 50%。
湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目	约 20 亿元	A 项目 BOT 模式 B 项目 BOO 模式	A 项目北岸已完成清表工程；B 项目正进行围堰、清淤施工和修详规设计工作；展示中心已完成至正负零。
人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同	6 亿元	装修工程施工专业分包	因土建尚未完成，项目未开工。
卓展中心项目改造装修工程施工合同	10.18 亿元	EPC 改造工程总承包	因业主方案报规未得到政府相关部门批复，该项目施工暂停。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日