

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-010

神雾环保技术股份有限公司

项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

公司于2018年6月11日在巨潮资讯网上发布了《重大合同进展公告》（公告编号：2018-067），2018年6月9日，新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项工作有序开展。项目管理人员已全部到位，施工人员进场施工，电气仪表安装和设备调试已经开始。

2018年该项目计划主要目标节点如下：

- 1、2018年6月9日，项目复工；
- 2、2018年8月30日，2#电石炉投产；
- 3、2018年12月30日，3#4#电石炉投产。

二、项目进展情况

截至目前，重点项目进展情况如下：

1、胜沃项目

胜沃项目2018年6月9日复工，截至目前，1#、2#电石炉已通过消防验收，1#炉2018年投料生产4个月，目前停车检修完成，具备随时投料生产条件，2#炉调试完毕，具备试生产条件；3#、4#电石炉主体工程全部完成。自复工以来，高峰期投入现场施工及管理人员160余人，完善了室内装修、装饰工程，完成了2#电石炉电气仪表的安装、调试，完成了应急照明、报警系统等消防设施的完善，完成了炉气净化系统的调试等工作。但因受资金影响，3#、4#电石炉系统未能全线调试，没有达到预期。

2、港原项目

港原项目截至目前未能全面复工，截至目前，完成了6台电石炉的竣工验收和移交工作，改造后的6台电石炉全部生产正常。因受资金影响，部分设备材料

未能进场，原料处理的调试工作未能进行，未能达到预期。

3、博力拓项目

博力拓项目截至目前未能全面复工，截至目前，2台石灰窑主体结构和砌筑均已完成；完成了35KV输变电工程的高压配电柜、保护屏的安装；完善了厂前区的配电工程，厂前区基本具备了入驻办公条件。受资金影响，进度未能达到预期。

4、乌海项目

截至目前，因受资金影响，乌海项目现场未能恢复施工，仅有部分设备材料到场。

5、新疆能源项目

项目正在进行报批报建工作，该项目已被列入《国家煤炭深加工“十三五”规划中期评估目录》。

6、包头博发项目

截至目前，厂前区4个建筑单体已完成基础施工，宿舍楼已主体封顶；电石生产区域3个系列冷却厂房和预热炉基础开挖，1系列预热炉基础垫层施工完。截至目前，因受资金影响，包头博发项目未能恢复施工，项目进行了设计梳理和采购文件准备。

三、对公司造成的影响

上述项目在2017年度实现营业收入共计266,174.11万元，占2017年度经审计总营业收入的94.74%。自控股股东神雾集团引入战略投资者以来，上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，截至目前，3.5亿元增资款项已全部到位，11.5亿元战略投资款合计已投入5990万元，剩余战略投资款尚未按计划投入，公司资金流动性问题仍未解决。因受战投资金未能到位的影响，上述项目后期进展缓慢，未能按原计划实施，将对公司生产经营和经营业绩造成一定影响，公司将会密切关注控股股东神雾科技集团股份有限公司引进战略投资者的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2019年2月15日