

## 浙江交通科技股份有限公司

### 2023年第一季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2023年第一季度建筑业经营情况简报如下：

#### 一、订单情况

##### 1、项目概况

第一季度 新中标且签约项目		第一季度 新中标未签约项目		本年累计新中标 且签约项目		本年累计新中标 未签约项目		截至报告期末历 年累计已签约未 完工项目	
数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)
63	74.55	26	108.20	63	74.55	26	108.20	514	1,057.35

注：截至报告期末在建项目的合同总额为 1,768.57 亿元，其中累计已确认收入总金额为 711.22 亿元，剩余未完工总金额为 1,057.35 亿元。

##### 2、投资项目

台州市仙居县城西区块城市更新项目。浙江交工与浙江路产城发展有限公司、浙江交工地下工程有限公司（以下简称“交工地下”）、浙江高信技术股份有限公司、浙江数智交院科技股份有限公司、浙江华速建设工程有限公司（以下简称“华速建设”）组成联合体中标本项目社会资本方。本项目合作范围内项目静态总投资预计为 54.14 亿元，其中工程费 38.98 亿元，工程建设其他费 13.06 亿元，预备费 2.10 亿元。包括市政道路工程、景观工程、配套设施工程、安置房工程、智慧城市项目等。本项目合作期为 6 年，包括建设期 5 年。社会资本方与仙居县高铁新城发展有限公司共同出资在仙居设立项目公司，持股比例分别为 90%和 10%，项目公司注册资本金为 10,000 万元。华速建设为联合体牵头人，浙

江交工、交工地下、华速建设出资额共 1,000 万元，占股 10%。项目投资协议、股东协议、合作协议已签约，施工合同尚未签约。

## 二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额（万元）	业务模式	工期	履约情况
1	杭甬复线宁波一期 S4 合同段项目经理部	583,653	PPP	48 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 94.88%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程第 04 标	288,482.19	施工总承包	33 个月	正在履行，已完成项目施工的 89.76%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	义东高速公路东阳（江北至南市）段工程土建施工第 01 标段	226,006.67	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 82.52%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	富春湾大道二期 EPC 工程总承包	265,833.15	施工总承包	24 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 74.44%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程	1,699,188.52[注 1]	PPP	26 个月	正在履行，已完成项目施工的 77.53%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第 TJ02 标段	212,006.15	施工总承包	31 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 57.7%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第 N04 标段	338,852.31	融资+施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 85.95%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段	159,503.17[注 2]	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 54.91%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

9	瑞苍高速公路 (龙丽温至甬台温复线联络线) 工程第 03 标段	226,814.50	施工总承包	30 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 34.13%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
10	瑞苍高速公路 (龙丽温至甬台温复线联络线) 工程第 04 标段	227,575.82	施工总承包	36 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 40.43%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
11	浙江交工集团黄 高速武陟至济源段、济源至新安 高速公路 JXSG- 2 合同段	277,500	股权合作+ 施工总承包	42 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 26.59%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	浙江交工集团股份 有限公司杭金衢 高速至杭绍台 高速联络线(杭 金衢高速公路柯 桥联络线) PPP 项目	225,058.61	PPP	36 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 20.27%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
13	浙江交工集团股份 有限公司江南 大道(一期)工程 EPC 项目经理部 (富春湾大道一 期)	282,520[注 3]	EPC (设计 施工总承包 模式)	33 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 87.56%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
14	苏台高速公路南 浔至桐乡段及桐 乡至德清联络线 (二期) 土建施 工第 TJ03 标段	278,862.34	施工总承包	881 个日 历天	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 16.54%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
15	苏台高速公路南 浔至桐乡段及桐 乡至德清联络线 (二期) 土建施 工第 TJ02 标段	261,829.15[注 4]	施工总承包	881 个日 历天	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 21.45%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
16	351 国道兰溪马 涧至建德大慈岩 段	234,841.22	EPC (设计 施工总承包 模式)	36 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 7.95%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
17	浙江交工集团股份 有限公司柯桥 至诸暨高速公路 工程第 TJ01 标 段	220,962.41	施工总承包	1,095 天	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 4.02%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
18	浙江交工路桥建 设有限公司甬舟 高速公路复线金 塘至大沙段工程	216,490.00	PPP 模式	4 年	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 0.23%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交

	PPP 项目 SG1 合同段项目经理部				易对手方的履约能力不存在重大变化。
19	中山市民古路一期工程 TJ02 标段	201,249.00	施工总承包	30 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 8.69%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。

注 1: 浙江交工与浙江杭绍甬高速公路有限公司对本项目的施工合同签订了《施工补充协议》, 明确工程量清单预算价为 18,748,632,042 元 (含 3% 的暂列金额), 下浮 9.37% 后双方一致同意施工合同价为 16,991,885,220 元 (含 3% 的暂列金额)。

注 2: 瑞苍高速公路 (龙丽温至甬台温复线联络线) 工程第 01 标段为联合体中标项目, 合同金额 159,503.17 万元, 浙江交工承接合同金额为 111,652.21 万元, 施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 54.91%。

注 3: 浙江交工集团股份有限公司江南大道 (一期) 工程 EPC 项目经理部 (富春湾大道一期) 为联合体中标项目, 合同金额 282,520 万元, 浙江交工承揽合同金额为 277,700 万元, 施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 87.56%。

注 4: 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线 (二期) 土建施工第 TJ02 标段合同金额 261,829.15 万元, 包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线 (二期) TJ02 标段签约合同价 232,074.13 万元和桐乡市乌镇至崇福公路 (三环西路) TJ02 标段签约合同价 29755.02 万元。

### 三、其他投资类项目履行情况

1、郑州至南阳高速郑州至许昌段郑州至南阳高速公路郑州至许昌段 ZXTJ-3 标, 浙江交工与河南省交通运输发展集团有限公司、山东省路桥集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司组成联合体中标, 工可估算总额暂按 112.0 亿元, 投资估算额 35 亿元。河南省交通运输发展集团有限公司为联合体牵头人, 浙江交工承担本项目的投资和约定范围内的施工工作, 在项目公司所占的出资 (或股份) 比例为 15.16%, 浙江交工出资额 3.395 亿元。项目合作协议、出资协议已签约, 施工合同尚未签约。

2、沪昆国家高速公路安顺至盘州 (黔滇界) 段扩容工程及相关配套工程 PPP 项目, 浙江交工与贵州省公路开发有限责任公司、中铁开发投资集团有限公司、贵州省公路建设养护集团有限公司等 26 家单位组成联合体中标, 项目总投资 373.1129 亿元, 其中安盘项目 323.1129 亿元, 配套工程 50 亿元, 项目工期 4 年, 配套工程 3 年, 运营期 30 年, 配套工程 5 年。浙江交工作为联合体成员之一出资 1,939 万元, 占股 0.3%, 承接股权相对应份额的施工任务。项目投资合作、出资协议、施工合同均已签约。

### 四、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月27日