

2017年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）

2020年下半年度募投项目建设及运营情况报告

鉴于：

2017年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）（简称“本期债券”）已于2017年11月16日簿记建档发行完毕，根据《2017年六枝特区水务有限责任公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的约定，六枝特区水务有限责任公司（简称“项目实施主体”）需在本期债券发行首日起每半年在相关媒体上公告《募投项目建设及运营情况报告》，该报告需披露项目已完成投资额、进展情况、完工进度、运营情况等事项。

项目实施主体依据募集说明书的要求，对本周期内募投项目建设及运营情况进行统计后出具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。

一、募投项目建设情况

该项目已于2016年4月启动，截至2020年12月31日，该项目已累计投入资金6.10亿，占总投资额的32.87%。现已建成标准化厂房9.01万平方米，建成农业产业园猕猴桃专用地约4,522亩，建成生态养殖场约3,367平方米。项目整体完成进度约为32%。

自2020年6月30日起至2020年12月31日，六枝特区郎岱农业园区农村产业融合发展项目投入募集资金0.00万元；截至2020年12月31日，六枝特区郎岱农业园区农村产业融合发展项目累计投入募集资金40,000.00万元。

募集资金投资项目资金投入情况表

单位：万元

项目	金额	占本期债券募集资金比例	占募集资金投资项目总投资比例
报告期募集资金投入金额	0.00	0.00%	0.00%
募集资金累计投入金额	40,000.00	100.00%	21.55%

二、募投项目运营情况

募投项目现处于投资建设阶段，尚未运营。

三、其他重大事项

截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。

以上情况，特此公告。

