

新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年第四季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度建筑业经营情况简报如下：

一、总体情况

1. 施工项目

项目类型	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末累计已签约未完工项目	
	数量 (个)	金额(万元)	数量 (个)	金额(万元)	数量 (个)	金额(万元)
施工项目	6	68,080.92	0	0.00	114	3,211,592.34
合计	6	68,080.92	0	0.00	114	3,211,592.34

2. 投资项目

本报告期，公司共计中标投资项目 1 个，为韶关市武江市政工程 PPP 项目，该项目投资总金额为 510,020.96 万元。

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	业务模式	签订日期	工期	合同价款 (万元)	履行情况
福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目	施工总承包	2016 年 4 月 8 日	36 个月	399,587.31	正在履行，已完成项目施工的 100.00%，对上计量 39 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
重庆渝北	施工	2016 年 9	3 年	546,551.59	正在履行，已完成项目施工的

至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目	总承包	月 20 日			40.09%，对上计量 23 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
广元至平武高速公路项目	施工总承包	2018 年 1 月 22 日	4 年	1,076,800.00	正在履行，已完成项目施工的 12.61%，对上计量 4 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目	施工总承包	2018 年 1 月 22 日	3 年	197,624.93	正在履行，已完成项目施工的 16.46%，对上计量 2 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日