

## 神州长城股份有限公司

### 2019年第一季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度经营情况简报公告如下：

#### 一、2019年第一季度订单情况

| 合同区域 | 第一季度新签重要订单<br>(含中标或签订合同) |        | 截至2019年3月31日<br>已中标未完工重要订单 |        |
|------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|
|      | 数量                       | 金额(亿元) | 数量                         | 金额(亿元) |
| 海外   | 0                        | 0      | 20                         | 306.77 |
| 国内   | 0                        | 0      | 18                         | 235.13 |
| 总计   | 0                        | 0      | 38                         | 541.90 |

#### 二、重大项目情况

##### 1、2019年第一季度中标及新签订的主要项目

无。

##### 2、在执行的主要重大项目

| 项目名称                          | 合同金额                | 业务模式   | 2019年一季度履行情况                                   |
|-------------------------------|---------------------|--------|--|
| 柬埔寨洪森路第14号村庄55层综合开发项目（PP50项目） | 2.85亿美元（约19.7亿元人民币） | EPC总承包 | 总进度完成约50%，其中土建进度完成87%，精装完成30%，机电完成40%，幕墙完成20%。 |
| 柬埔寨豪利钻石项目（金边国民议会大街商/住宅开发项目）   | 1.59亿美元（约11亿元人民币）   | EPC总承包 | 合同内容已完工移交，维保阶段。                                |

|                                      |                                   |           |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| 紫晶壹号建设工程施工合同                         | 1.24 亿美元(约 8.57 亿元人民币)            | EPC 总承包   | 暂停施工。  |
| 科威特财政部大楼翻新改造工程分包项目                   | 3,970.68 万科威特第纳尔 (约 9 亿元人民币)      | EPC 总承包   | 各栋号楼房正在进行：结构拆除、土建施工、钢结构安装、机电安装、幕墙施工、装饰施工等工作。 |
| 科威特国防部军事学院项目分包工程                     | 9,414.81 万科威特第纳尔 (约 21 亿元人民币)     | EPC 总承包   | 暂停施工。  |
| 印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 PKEF 生产线工程 PC 总承包 | 18.60 亿元人民币                       | EPC 总承包   | 暂停施工。  |
| 卡塔尔新港 NPP/0057 房建与基础设施工程             | 79,712.51 万卡塔尔里亚尔 (约 15 亿元人民币)    | EPC 总承包   | 正在进行结算收尾工作。                                  |
| 柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项目                    | 6.2 亿美元 (约 42.68 亿元人民币)           | EPC 总承包   | 暂停施工。  |
| 斯里兰卡科伦坡自由城市中心总承包                     | 2.5 亿美元 (约 17 亿元人民币)              | 施工总承包     | 征迁及场平等尚未完成，施工尚未开始。                           |
| 刚果（布）5000 套现代经济适用房项目总承包              | 3 亿美元 (约 20 亿元人民币)                | EPC+F 总承包 | 项目处于融资阶段，工程施工尚未开始。                           |
| 马来西亚 LIKAS 大道项目                      | 570,571,896.27 林吉特 (约 9.09 亿元人民币) | 工程总承包     | 前期业主影响，暂停施工。                                 |
| 老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC 总承包合同              | 13.81 亿美元 (约 87.36 亿元人民币)         | EPC 总承包   | 暂停施工（注 1）。                                   |
| 柬埔寨湄公河别墅项目                           | 0.47 亿美元 (约 2.95 亿元人民币)           | 工程总承包     | 暂停施工。  |
| 俄罗斯海参崴滨海边疆区娱乐度假城项目（第一期）              | 0.94 亿美元 (约 5.9 亿人民币)             | EPC 总承包   | A 区裙房主体结构已经做完,； B                            |

|   |             |                         |   |
|---|-------------|-------------------------|---|
|   |             |                         | 区地下一层做了一半；C区基础已完工。  |
| 安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设 PPP 项目             | 13.34 亿元人民币 | PPP 模式                  | 院方已上报市政府拟终止该项目。公司正与相关资金方商谈解决如何引入国企股东和后续贷款问题。工程无进展。  |
| 四川省宜宾市珙县卫生和计划生育局珙县中医院妇幼保健院迁建及养老中心综合建设项目 | 7.5 亿元人民币   | PPP 模式                  | 准备工作完毕，贷款资金筹集阶段。  |
| 吴川市中医院整体搬迁建设 PPP 项目                     | 3 亿元人民币     | PPP 模式                  | ①基坑周边护坡工程 3200 m <sup>2</sup> 及排水沟 600 米，完成率 100%；②挖土方约 2000m <sup>3</sup> ，完成率 20%；③养生治未病中心楼工程桩约 81 根，已完成 60 根，完成率 74%。    |
| 吴川市人民医院迁建 PPP 项目                        | 11.87 亿元人民币 | PPP 模式                  | ①基坑土方开挖完成 338000m <sup>3</sup> ，完成率 65%；②工程桩完成 92 根，完成率 9%；③支护桩破桩头完成 660 根，完成率 80%；超强钻完成 325 条，完成率 30%；③锚索完成 230 根，完成率 33%。 |
| 湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目                 | 约 20 亿元人民币  | A 项目 BOT 模式；B 项目 BOO 模式 | 因项目土地尾款未到位，项目已停工。   |
| 人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同                 | 6 亿元人民币     | 装修工程施工专业分包              | 因土建尚未完成，项目未开工。  |

|                              |            |        |                        |
|------------------------------|------------|--------|------------------------|
| 富平高新区泰安路、贺兰大街等市政道路 PPP 项目    | 约 10.66 亿元 | PPP 模式 | 因项目融资未到位，暂停施工。         |
| 延津县民生路棚户区改造及会展中心建设项目         | 9.82 亿元人民币 | BOT 模式 | 应延津县政府要求暂停施工，目前正在进行清算。 |
| 延津县生态水系及新区路网 PPP 项目          | 18.8 亿元人民币 | PPP 模式 | 应延津县政府要求压缩总投资，工程暂停施工。  |
| 扶沟县高铁片区基础设施 PPP 项目           | 6.53 亿元人民币 | PPP 模式 | 正在与政府协调复工事宜。           |
| 贾鲁河扶沟县城区段河道综合治理（调整）工程 PPP 项目 | 1.99 亿元人民币 | PPP 模式 | 因融资未能到位，工程暂停施工。        |
| 扶沟县全民健身中心建设项目（二期）            | 2.10 亿元人民币 | PPP 模式 | 因融资未能到位，工程暂停施工。        |
| 重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目              | 100 亿元     | 投资     | 项目尚在规划设计中。             |

注 1：2018 年 2 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购 UPL 老挝有限责任公司部分股权的议案》，公司受让 UPL (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“UPL 马来西亚”）持有的 UPL 老挝有限责任公司（以下简称“UPL 老挝”）30%的股权签订《老挝万象东坡禧经济特区项目股权合作协议》，以 1,000 万美元现金出资及 2,000 万美元工程施工垫资作为收购对价，UPL 老挝同老挝政府签署了 50+40 年特许经营权协议，其作为东坡禧经济特区的特许经营者，全权负责东坡禧开发事宜（详见公司 2018-020、021 号公告）。2018 年 6 月 12 日，公司与 UPL 马来西亚签订 10%股权转让协议后，公司持股比例增持至 40%股权。鉴于业主方招商条件未到位，根据合同约定，公司认为不具备开工条件，尚未投入施工垫资款，马方股东 UPL 马来西亚对此提出异议，并向香港国际仲裁中心提起仲裁，公司已指定仲裁员正式应诉。

注 2：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日