

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）

增加投资暨建设进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，由公司之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）（以下简称“7 号线项目”），现该项目将增加投资，具体情况如下：

一、增加投资概述

（一）7 号线项目基本情况

为适应当前我国平板显示产业高速发展的市场需求，实现公司“十三五”战略规划的主导产业发展目标，契合面板行业朝着超大尺寸显示的发展方向，实现偏光片业务的可持续发展，公司投资建设了 7 号线项目。该项目以盛波光电为投资主体，建设一条幅宽为 2,500mm、车速为 35m/min 的 TFT-LCD 用偏光片生产线，总投资估算为 195,950 万元，计划建设期为 24 个月。以上分别详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2018-31 号、2018-32 号、2018-33 号和 2018-41 号公告。

（二）本次增加投资具体情况

本次将在 7 号线项目上增加投资 14,720 万元建设 1 条 RTP 产线与 2 条 RTS 产线，资金来源为自有资金及银行贷款等。本次增加投资的主要原因，一是满足下游面板客户需求，提升客户合作的深度；二是有助于提高 7 号线项目整体生产效率，简化生产作业流程，有效降低生产成本；三是进一步提升企业竞争力，为

7 号线项目成功运营提供保障。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次增加投资事项已经盛波光电董事会审议通过，无须提交公司董事会审议。

三、项目建设进展情况

截至本公告披露日，7 号线项目已完成主体厂房封顶和延伸机设备制造。目前，因审批及新型冠状病毒肺炎疫情影响等因素，预计本项目进度较原建设计划滞后约 3 个月。公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，重排了建设时间节点，预计 2020 年 7 月底完成净化装修工程，2020 年 12 月底完成主机设备安装和单动调试工作，2021 年 1 月进入试生产。

四、对公司的影响与风险提示

本次增加投资是从 7 号线项目实际出发，符合 7 号线项目建设和运营需要。有利于提升客户合作深度，提高生产效率，降低生产成本，保持与其他偏光片供应商的持续竞争力，为 7 号线项目的成功运营提供保障。本次增加投资可能因未来市场环境发生变化、项目进展不及预期等不确定性而面临一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日