

**中信证券股份有限公司**  
**关于远信工业股份有限公司**  
**调整投资项目计划进度的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“公司”或“上市公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对远信工业调整投资项目计划进度的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、投资项目的的基本情况**

**（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2206 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发行价 11.87 元，募集资金总额为 242,622,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 59,140,830.70 元后，募集资金净额为 183,481,969.30 元，于 2021 年 8 月 27 日汇入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10849 号）。

2021 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 18,348.20 万元，少于《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 39,447.91 万元，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整，缺口部分用自筹

资金解决。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	项目投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额
1	年产 200 台热风拉幅定形机建设项目	37,041.99	35,036.83	17,348.20
2	年产 50 万件纺机精密零部件配套建设项目	3,411.08	3,411.08	-
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
合计		41,453.07	39,447.91	18,348.20

## 二、拟调整的投资项目进度的具体情况

### （一）项目目前进度情况

截至 2022 年 9 月 30 日，“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”募集资金已拟投入的募集资金已使用完毕，相应募集资金专户已完成注销，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-022）。“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”剩余未完成部分由自有资金投入，具体实施进度具体如下：

单位：万元

承诺投资项目	项目投资总额	募集后承诺投资金额	募集资金实际投资金额
年产 200 台热风拉幅定形机建设项目	37,041.99	17,348.20	17,395.89

注：项目募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额不一致，系募集资金账户利息收入用于项目投资。

### （二）项目本次调整后的情况

公司已按照承诺投入募集资金并正常推进“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”建设。公司已完成厂房及车间建设并于 2023 年 12 月 21 日取得不动产权证（浙（2023）新昌县不动产权第 0021059 号），后期投入主要为场地装修、办公设备采购等，资金来源均为公司自有资金，项目整体建设完成度较高。因公司“远信高端印染装备制造项目”已开工建设，资金需求较大，根据项目整体完成情况和项目缓急情况，公司拟平衡项目之间的资金投入进度。经过审慎研究，公司拟根据项目具体情况，在保证“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”的生产

线正常投产的情况下，调整该项目后续实施进度，项目预计达到可使用状态的日期从 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日。

### **三、本次投资项目计划进度的调整对公司的影响**

本次调整“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”的计划进度，不涉及投资项目主体、资金用途、投资规模的变更，且原计划投入的募集资金已全部使用完毕，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据投资项目具体实施情况做出的审慎决策，有利于投资项目有效实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

### **四、审议意见**

#### **（一）董事会意见**

董事会认为，公司本次拟调整“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”的计划进度符合项目实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

#### **（二）监事会意见**

监事会认为，公司本次延长“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”的实施期限，是根据项目的实际建设情况进行的调整，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件的规定，不涉及投资项目投资总额、项目实施主体、实施方式等的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司调整“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”计划进度事项。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次拟调整年产 200 台热风拉幅定形机建设项目的实施进度，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次调整投资项目计划进度的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于远信工业股份有限公司调整投资项目计划进度的核查意见》之签署页)

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

杨帆

\_\_\_\_\_

孔磊

中信证券股份有限公司

年 月 日