

2018年广州珠江实业集团有限公司
社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券
2020年下半年度募投项目建设及运营情况报告

各位投资者：

2018年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（简称“本期债券”）已于2018年7月19日发行完毕，根据国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》的通知（发改办财金〔2017〕730号），广州珠江实业集团有限公司（简称“发行人”）及海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）需每半年在相关媒体上公告向投资者通报项目建设进度、项目合同履行情况、运营服务绩效评价结果等信息。

发行人依据募集说明书的要求，对本周期内募投项目建设及运营情况进行统计后出具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。

一、募投项目资金投入情况

募集资金投资项目资金投入情况表

单位：万元

项目	金额	占本期债券募集资金比例	占募集资金投资项目总投资比例
报告期募集资金投入金额	51,000	50.00%	48.57%
募集资金累计投入金额	51,000	50.00%	48.57%

截至2020年11月30日，广州珠江实业集团有限公司累计投入募集资金51,000万元。

注：本期债券募集资金102,000万元已全部使用完毕，其中5.10亿元已用于开封市体育中心建设项目(以下简称“体育中心项目”)建设，5.10亿元已用于发行人补充营运资金。

二、募投项目运营情况

截至2020年11月30日，体育中心项目体育场主体结构完成100%，各主要

板块工程进度如下：

- 1、体育场砌体施工完成 55%、抹灰挂网完成 10%，幕墙骨架焊接完成 30%；
- 2、训练馆砌体施工完成 55%，幕墙立杆安装完成 45%；
- 3、体育馆砌体施工完成 60%，钢结构桁架滑移完成 100%，幕墙立杆安装完成 85%；
- 4、游泳馆砌体施工完成 45%，幕墙立杆安装完成 85%；
- 5、机电工程方面，体育场管线安装 50%，训练馆安装 30%、体育馆安装 40%、游泳馆安装 20%。

三、其他重大事项

截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2018 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 2020 年下半年度募投项目建设及运营情况报告》之盖章页）



广州珠江实业集团有限公司

2020 年 12 月 30 日

（本页无正文，为《2018年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券2020年下半年度募投项目建设及运营情况报告》之盖章页）



2020年12月30日