

## 石家庄以岭药业股份有限公司

### 募集资金投资进度调整计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司募集资金的合理使用，保障募集资金投资项目的建设速度，使其尽快产生经济效益，以回报股东和投资者，公司根据募集资金投资项目的实际进展情况，对公司募集资金投资计划进行调整。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1068号）的核准，公司公开发行人民币普通股6,500万股，发行价格为34.56元/股，募集资金总额为人民币224,640.00万元，扣除发行费用人民币9,000.60万元后，实际募集资金净额为215,639.40万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》进行确认。

#### 二、募集资金投资计划调整情况

##### 1、募集资金投资计划

根据《石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行募集资金拟投资项目及计划投资进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	2011年前投入	2011年	2012年	2013年
1	专利中药生产基地建设项目	117,200	-	44,280	66,420	6,500

2	以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目	36,974	2,934	19,968	13,409	662
3	专利中药营销网络建设项目	9,677	-	8,437	620	620
4	企业信息化平台建设项目	5,073	-	1,611	2,212	1,250
合计		168,924	2,934	74,296	82,661	9,032

## 2、截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投资进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	2011 年度 承诺投资金额 (1)	2011 年度 实际投入金额 (2)	差异率 (3)=[(1)-(2)]/(1)
1	专利中药生产基地建设项目	44,280	31,616	28.60%
2	以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目	19,968	969	95.15%
3	专利中药营销网络建设项目	8,437	208	97.55%
4	企业信息化平台建设项目	1,611	462	71.32%
合计		74,296	33,255	55.24%

从上表可以看出，除了专利中药生产基地建设项目，其他项目募集资金实际投入进度与《招股说明书》披露的计划投入进度相比均存在进度差异超过 30% 的情形。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，并结合公司经营计划和发展规划，公司决定对募集资金项目投资进度计划进行调整。

### 三、募集资金项目投资进度延缓的说明及调整原因

#### 1、专利中药生产基地建设项目

专利中药生产基地建设项目在募集资金到位前公司已使用自有资金投资建设，2011 年度完成了前处理车间和提取车间的主体框架土建施工，净化安装工程需待土建完成后方可进行。同时由于车间设备采购需要一定周期，未能在 2011 年度到位，设备安装则需要在设备到位后才能进行。

#### 2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目

受冬季北方冻土期施工难度较大等因素的影响，2011 年院士工作站土建工程未开工建设，致使实际投资与计划进度差异较大。目前院士工作站的方案设计已基本确定，其土建、设备采购、安装等将于 2012 年、2013 年两个年度实施。中药新药的研发、循证医学再评价和大品种二次开发等项目正在进行中。

### 3、专利中药营销网络建设项目

由于国家对房地产行业出台的一系列调控政策，商业地产市场的价格变动趋势尚不明朗，为合理规避价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，以实现公司与全体投资者利益的最大化，2011 年公司实行审慎投资策略，延缓办事处房产购买投资的进度，等待和寻找合适的投资时机。公司根据营销计划安排对项目投资进度进行了调整。

### 4、企业信息化平台建设项目

由于信息化建设项目发展的内在规律以及项目启动前期的调研工作等导致 2011 年公司信息化平台建设项目募集资金使用进度滞后于公司原计划投资进度。为降低实施风险，公司决定将大型应用系统建设项目部分调整至 2012、2013 年两个年度分步实施；同时，考虑到公司整体规划布局，因机房选址及空间原因，决定将基础环境改造项目原计划在 2011 年实施的内容调整到 2012 年实施。

## 四、调整后的预计分年度募集资金投资计划

单位：万元

序号	项目	投资总额 (1)	2011 年 (2)	2012 年 (3)	2013 年 (4)=(1)-(2)-(3)
1	专利中药生产基地建设项目	117,200	31,616	60,411	25,173
2	以岭医药研究院暨院士工作站 (科技创新平台) 建设项目	36,974	969	16,142	19,863
3	专利中药营销网络建设项目	9,677	208	7,789	1,680
4	企业信息化平台建设项目	5,073	462	2,837	1,774
	合计	168,924	33,255	87,179	48,490

经董事会论证，上述募集资金投资项目的实施环境未发生重大变化。本次调整不涉及募集资金项目投资总额、建设内容、实施主体和实施地点变更的情况。公司将在 2012 年加快投资建设力度，继续实施以上项目。

## 五、审批程序

1、2012 年 3 月 28 日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。

公司独立董事对此发表独立意见：

(1) 此次募集资金投资计划的调整符合公司目前的经营现状，符合公司募投项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(2) 同意该《募集资金投资进度调整计划》。

2、2012 年 3 月 28 日公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 30 日