

江苏通达动力科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”进行延期，现将有关情况公告如下：

一、募集资金到位与管理情况

江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]456号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，发行价格为每股19.00元，募集资金总额608,000,000.00元，扣除发行费用56,392,000.00元后，募集资金净额为人民币551,608,000.00元，其中超募资金273,575,000.00元。以上资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告并存放与募集资金专户管理。

根据公司招股说明书披露，募集资金投资的项目情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资总额（万元）
1	风力发电机、电机定转子铁心制造项目	19,500.00
2	扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	8,303.30
合计		27,803.30

2013年1月21日召开的第二届董事会第十次会议和2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》及《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行

变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”由控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司投入超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体。“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更后，公司募集资金投资的项目情况变更为：

序号	项目名称	募集资金计划投资总额（万元）
1	风力发电机、电机定转子铁心制造项目	19,500.00
2	扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	8,303.30
3	模具制造项目	1,800.00
合计		29,603.30

二、募集资金实际使用情况（截至 2013 年 12 月 31 日）

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	截至期末累计投入金额（万元）	截至期末投资进度（%）	计划完成日期
1	风力发电机、电机定转子铁心制造项目	19,500.00	16,918.38	86.76%	2013年12月31日
2	扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	8,303.30	5,076.29	61.14%	2013年12月31日
3	模具制造项目	1,800.00	1,778.05	98.78%	2014年03月31日

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

根据目前“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”的实施进度及实际建设需要，公司经过研究讨论，对两个项目的完成时间延期一年，具体情况如下：

序号	项目名称	计划完成时间	本次调整后完成时间
1	风力发电机、电机定转子铁心制造项目	2013年12月31日	2014年12月31日
2	扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	2013年12月31日	2014年12月31日

“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”一期工程已经完成，二期工程的厂

房主体工程建设已基本完工，但由于配套基建工程进度稍慢，使得募投项目进程也相应延后，因此公司拟将该项目完成时间延期至2014年12月31日。

“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，由于我公司设备的购置根据订单量的要求而增加，近年产品订单量的减少尤其是风电产品需求量的减少，订单量低于预期使得设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度。公司将根据产品结构的优化升级进行相应的设备配置，该项目完成时间延期至2014年12月31日。

四、对公司的影响

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整项目投资进度是为了提升募集资金使用效率，为了更高的项目工程质量和合理有效的资源配置，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、本次部分募投项目延期的相关审核及批准程序

（一）公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”延期至2014年12月31日。

（二）公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”延期至2014年12月31日。监事会意见如下：

公司经核查后认为，公司基于自身未来的发展，以及募集资金项目建设过程中的实际情况，有计划的调整募集资金项目的建设周期，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行了调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，调整后的建设周期符合公司实际经营情况，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相

关规定。我们同意公司本次关于募投项目延期达到预定可使用状态的调整。

（三）独立董事意见

本次对募投项目“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意公司将该项目延期至2014年12月31日。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

公司本次关于“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”的延期，符合项目建设的实际情况，未变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。该事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构无疑义。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 4、平安证券有限责任公司关于部分募投项目延期事项的核查意见

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2014年4月13日