

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-058

## 北京万邦达环保技术股份有限公司

### 关于2020年第四季度重大项目进展情况

2020年第四季度，公司承建项目均持续推进，运营项目除高盐水零排放BOT项目停工检修外，其他项目运行相对稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

#### 一、重大工程项目

(一)宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

##### 1、项目概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。

##### 2.进展情况

截至公告披露日，煤化工废水处理系统和矿井水处理系统已全面投入运行生产，各项废水处理指标，已达到二次回收利用标准，完成《设备安装调试合格证明》的验收，以及项目的整体中交工作。该项目的满负荷性能考核方案已基本确定。

(二) 彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目

##### 1、项目概况

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-039）。

## 2.进展情况

截至公告披露日设计方面：本项目设计方面已全部完成，目前主要根据业主要求进行部分现场变更的完善工作。施工方面：（1）土建工程：部分单体的主体工程，二次结构、装饰装修已经全部完成，室外竖向道路，场坪已全部完成，目前正进行零星修补空洞封堵工作，（2）安装工程：除 BAF 池内件和 20%除臭管道工程量外，其余设备安装和工艺配管基本完成，电缆除增补量外其余全部到厂，管道试压和单机试车基本完成，目前正进行主要设备的调试工作，（3）防腐保温工程：水池防腐已全部结束，工艺管道的防腐因部分面漆未到货未完成，剩余的 10%管线保温因部分材料未到货未完成，加药间管线因伴热带未到货保温未完，整体工作量完成约 30%。采购方面：除 BAF 池曝气生物滤池池内件未到货外，全部采购完成并已到货。

截至公告披露日，本工程已实现部分中交。

### （三）航锦科技1500m<sup>3</sup>/h污水提标改造工程总承包项目

#### 1、项目概况

2018年7月7日，公司与中蓝连海作为总承包联合体，与航锦科技股份有限公司正式签订《1500m<sup>3</sup>/h污水站提标改造工程总承包合同》，合同总价为6,000.00万元。详情请见2018年7月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-058）。

#### 2.进展情况

截至公告披露日，本项目性能考核完成，竣工验收已完成。

### （四）九江心连心60.52.40项目净水站、脱盐水处理站、污水站项目

#### 1、项目概况

2018年10月，公司与九江心连心化肥有限公司正式签订三份合同60.52.40项目（17017）净水站（430工段）、脱盐水处理站（222工段）、污水处理（460工段）三个标段合同，合同总金额为8,580万元。详情请见2018年11月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：

2018-082)。

## 2、进展情况

截至公告披露日，设计方面，净水站、脱盐水处理站、污水站已完成工艺、设备、电气、暖通、仪表、电信、给排水消防设计，目前净水站和脱盐水处理站正在准备出具竣工图；采购方面，净水站、脱盐水处理站、污水站除除臭系统外主体工艺及电仪设备、工艺材料、电气材料、仪表材料、暖通设备及材料均已完成采购到货工作；施工方面，净水站已完成平衡水池、高密池C、D型滤池、清水池、加药间、污泥脱水系统、回收水池、配电室、地管等工段的安装工作，并具备全面投产条件；脱盐水处理站已完成多介质过滤器、超滤、一二级反渗透、EDI、罐区、气源系统、加药系统，仪控系统工段的安装工作，并具备全面投产条件；污水站及灰水站除除臭系统外已完成地管、调节及事故池、SBR池、BAF池（除填料外）、监测池、污泥系统、加药系统、电气系统及仪控系统的安装工作，目前正在进行单机试车及仪表调试工作。

### （五）宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目

#### 1、项目概况

2019年10月，公司与宁夏和宁化学有限公司正式签订《宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目工程建设EPC总承包合同》，合同总金额为12,785.13万元。详情请见2019年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-063）。

#### 2、进展情况

截至公告披露日，各专业施工基本完成，三查四定工作基本完成，工艺联动试车基本完成，已转入生产调试期。

## 二、托管运营项目

2020年第四季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约3,667.84万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为

15 年，本季度预计实现结算收入约 1,057.34 万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为 15 年，本季度预计实现结算收入约 577.85 万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程 BOT 项目特许经营项目：本项目合同期为 20 年，本季度预计实现结算收入约 971.23 万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期 15 年，本季度预计实现结算收入约 99.79 万元；

（五）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐零排放 BOT 项目：本项目合同期为 20 年，本季度项目处于停工检修阶段，无营业收入；

（六）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为 10 年，本季度预计实现结算收入约 367.04 万元；

（七）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：该项目合同签署期为 2014 年 9 月，运营期限为开始运营之日连续 20 年，本季度预计实现结算收入约 386.73 万元；

（八）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为 2016 年 9 月 1 日，运营期限为 6 年。本季度预计实现结算收入约 207.86 万元；

### 三、乌兰察布 PPP 项目

截至公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。目前三个 BOT 项目，进展情况如下：

城市供水（BOT）项目均已完工并投运，正在进行财政结算审核工作。  
城市排水（BOT）项目中的排水管网工程均已完工，正在进行财政结算审核工作；  
乌兰察布市集宁区霸王河东侧污水处理厂技术改造工程调试产水合格。

城市供热（BOT）项目均已完工，正在进行财政结算审核工作。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日