

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-009

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2020年第一季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年第一季度，公司受疫情影响，部分工程项目延期复工，运营项目运行相对稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

(一) 宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

1、项目概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。

2.进展情况

截至公告披露日，已完成设备安装调试验收，标志项目设计、供货、调试整体完成；将根据业务方需求及进度，准备满负荷性能考核任务。

(二) 彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目

1、项目概况

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合

同的公告》（公告编号：2018-039）。

2.进展情况

截至公告披露日，本项目设计方面已全部结束。施工方面：事故池、均质池、SBR池、沉淀池、生化污泥浓缩池、无机污泥池池体均已完成，变配电综合楼、加药间主体完成，污泥脱水间一层主体完成，BAF池、除硅单元基础完成；采购方面：工艺材料已到场70%，设备到场80%。

（三）航锦科技1500m³/h污水提标改造工程总承包项目

1、项目概况

2018年7月7日，公司与中蓝连海作为总承包联合体，与航锦科技股份有限公司正式签订《1500m³/h污水站提标改造工程总承包合同》，合同总价为6,000.00万元。详情请见2018年7月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-058）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目预处理水池、絮凝沉淀池、生化调节池、水解酸化池、接触氧化池 A、出水监测池、絮凝反应池、臭氧氧化池、接触氧化池 B 土建施工完成，泵房 2、泵房 1 及加药间、鼓风机房、臭氧制备间、加药间 1 土建施工完成 100%，工艺设备、管道完成安装工作的 100%，电气配电柜安装完成 100%，变压器（2 台）安装完成 100%，配电室已受电运行，动力电缆敷设完成 100%；仪表设备安装完成 100%，仪表电缆敷设完成 100%。工艺设备、电气设备，仪表设备已全部到货，项目已完成中交。

（四）九江心连心60.52.40项目净水站、脱盐车站、污水站项目

1、项目概况

2018年10月，公司与九江心连心化肥有限公司正式签订三份合同60.52.40项目（17017）净水站（430工段）、脱盐车站（222工段）、污水处理（460工段）三个标段合同，合同总金额为8,580万元。详情请见2018年11月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：

2018-082)。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面，净水站、脱盐车站已完成工艺、设备、电气、暖通、仪表、电信、给排水消防设计，现净水站在陆续出具施工蓝图，脱盐车站待业主确定赶工措施方案后出具施工蓝图；污水站已完成初版工艺施工设计、仪表施工设计，现各方进行图纸会审中；采购方面，净水站及脱盐车站主体设备均已完成采购和设备制造工作，离心泵设备已发货至现场，且电仪设备已完成合同签订工作，部分仪表设备已具备发货条件，材料采购工作正在进行；污水站大部分工艺设备已完成采购定标工作，技术协议及合同正在审核签订中，仪表设备大部分已完成合同签订工作；施工方面，净水站和脱盐车站部分施工管理人员已进场准备相关工作。

(五)阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包项目

1、项目概况

2019年2月，公司与阿拉善经济开发区巴音敖包污水处理有限责任公司正式签订《阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包合同》，合同总金额为13,860.40万元。详情请见2019年2月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-008）。

2、进展情况

截至公告披露日，土建工程：办公楼、厂区道路、场坪及围墙施工已经完成，主车间、综合泵房、加药间和污泥脱水间除部分隔墙及二次装修未完成外其它已施工完毕，提升泵池、调节事故池、水解酸化沉淀池、PMBR生化池、膜池、综合水池、回收水池栏杆、消缺收尾等工作基本完成，土建整体工程量全部完成。安装工程：外管网总进水管安装完成；低COD高含盐废水系列安装完成约80%；高COD低含盐废水系列已安装完成，单机调试完成，已开展进水联调。

(六)宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目

1、项目概况

2019年10月，公司与宁夏和宁化学有限公司正式签订《宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目工程建设EPC总承包合同》，合同总金额为12,785.13万元。详情请见2019年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-063）。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面：构筑物结构图纸完成 80%，工艺管道施工图纸完成 60%，电仪工程施工图纸完成 30%；采购方面：工艺设备全部采购完成，变压器采购完成，配电柜采购正在进行中，技术澄清基本完成，程控阀、流量计、分析仪表等正在采购中。施工方面：膜车间地坪以下施工完成、滤后水池及泵房施工缝以下混凝土浇筑完成、池壁钢筋和套管安装完成、超滤产水池、软化水池等施工缝以下混凝土浇筑完成、池壁钢筋和套管安装完成、预处理厂房、软化加药间、污泥脱水间基础施工完成、污泥收集池、滤液收集池施工以下混凝土浇筑完成、曝气生物滤池底板施工完成、污水/浓盐水调节池主体结构完成、高效澄清池底板钢筋绑扎完成、配电室基础混凝土浇筑完成。

二、托管运营项目

2020年第一季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约 4,427.84万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为 15 年，本季度预计实现结算收入约 1,035.1 万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为 15 年，本季度预计实现结算收入约 659.37 万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程 BOT 项目特许经营项目：本项目合同期为 20 年，本季度预计实现结算收入约 1,128.72 万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期 15 年，本季度预计实现结算收入约 102.04 万元；

（五）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水

零排放 BOT 项目：本项目合同期为 20 年，本季度预计实现结算收入约 467.74 万元；

（六）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为 10 年，本季度预计实现结算收入约 361.2 万元；

（七）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：该项目合同签署期为 2014 年 9 月，运营期限为开始运营之日连续 20 年，本季度预计实现结算收入约 298.38 万元；

（八）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为 2016 年 9 月 1 日，运营期限为 6 年。本季度预计实现结算收入约 234.95 万元；

（九）神华巴彦淖尔能源有限责任公司焦化厂生化水处理系统托管运营项目：该项目合同签署期为 2019 年 3 月，运营期限为一年。受当前疫情影响，本项目延期 2 个月。本季度预计实现结算收入约 140.34 万元。

三、乌兰察布 PPP 项目

截至公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。目前三个 BOT 项目，进展情况如下：

城市供水（BOT）项目均已完工并投运，正在进行财政结算审核工作。

城市排水（BOT）项目中的排水管网工程均已完工，正在进行财政结算审核工作。因疫情影响，乌兰察布市集宁区霸王河东侧污水处理厂技术改造工程竣工调试预计延期至 2020 年 2 季度，目前正在进行工艺管线扫尾和电气仪表配管接线工作。

城市供热（BOT）项目均已完工，正在进行财政结算审核工作。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十日