

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对哈焊华通部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发行价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》【中汇会验[2022]0867 号】。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理，共同监管募集资金的使用。

**二、募集资金投资项目情况**

根据《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	截至 2024 年 10 月 31 日累计投入募集资金
1	高品质焊丝智能生产线建设项目	41,284.00	41,284.00	15,075.80
2	特种高合金焊丝制备项目	10,000.00	10,000.00	6,453.95
3	工程技术中心建设项目	5,000.00	5,000.00	3,621.13
合计		<b>56,284.00</b>	<b>56,284.00</b>	<b>25,150.88</b>

### 三、募集资金投资项目延期情况及原因

#### (一) 部分募投项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，对以下募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	首次调整后达到预定可使用状态日期	本次调整后计划达到预定可使用状态日期
1	特种高合金焊丝制备项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
2	工程技术中心建设项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

#### (二) 本次募集资金投资项目延期的原因

“特种高合金焊丝制备项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，公司在实施募投项目过程中，为了确保每个环节能够扎实推进，结合复杂的市场形势，对设备方案进行反复评估论证，在设备方案评审上花费时间比预计要长，并对设备选型做了一定优化，导致进度整体超出预期。目前主体设备已基本到货，但后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收工作，使得项目实施进度不及预期。

“工程技术中心建设项目”在推进建设过程中，为控制项目投入风险，提高了项目建设的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长；另外，该项目部分设备为国外进口，根据装置现场建设情况和已建部分装置的试运行情况，公司调整了部分实施方案，故延长了项目实施时间。

综合考虑以上因素，经公司审慎研究，决定将募投项目“特种高合金焊丝制

备项目”及“工程技术中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

#### **四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响**

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目的实施主体、投资总额及投资内容，预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将持续加强对募投项目建设进度的监督，确保募投项目按照计划顺利实施。

#### **五、审议程序及意见**

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐人对该事项发表了核查意见。根据相关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### **（二）监事会审议情况**

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法

律法规的规定。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序。该事项不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模的变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司日常业务开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

综上，保荐人对哈焊华通本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈强

陈强

赵亮

赵亮

