

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-074

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度和实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“华东生产基地二期建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299号），公司公开发行人民币普通股（A股）11,952,152股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为30.00元/股，募集资金总额为358,564,560.00元，扣除本次发行费用（不含税）49,470,740.49元后，实际募集资金净额为人民币309,093,819.51元。上述募集资金已于2022年3月8日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会验[2022]0581号”《验资报告》。

上述募集资金到账后，已全部存放于首次公开发行股票开立的募集资金专用账户，公司及子公司已与保荐机构、专用账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目和募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和实际发行结果，公司实际募集资金净额少于拟募集资金总额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2024 年 11 月 30 日累计投入募集资金
华东生产基地二期建设项目	20,951.31	20,000.00	16,909.38	11,990.93
华南生产基地二期建设项目	8,615.10	8,000.00	7,000.00	7,004.87
补充流动资金	8,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.37
合计	37,566.41	36,000.00	30,909.38	25,996.17

注：截至 2024 年 11 月 30 日，公司使用票据支付的募投项目投入金额 242.30 万元，尚未置换。

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对以下募投项目达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
华东生产基地二期建设项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日

（二）本次部分募投项目延期的具体原因

华东生产基地二期建设项目包含新建 3 号厂房、4 号厂房、办公楼、综合楼及设备用房等建筑及附属设施，并购置先进生产设备及检测设备。公司于首次公开发行股票募集资金到账后，一直积极推进对募投项目的建设，截至目前，3 号厂房、办公楼、综合楼及设备用房等其他建筑及设施已全部建设完毕。4 号厂房建筑工程已基本完工，但竣工、消防验收等程序需要一定时间，尚未全部办理完毕，且相关设备采购需在厂房配套项目完成后方可进行，后续还需开展相关设备的调试、试运行以及设备验收工作。综合考虑以上因素，结合目前项目实际建设

情况，经公司审慎研究，决定在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“华东生产基地二期建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司将实时关注本次延期募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目的后续实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年12月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为，公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。同意根据公司目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。

（二）监事会意见

2024年12月13日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的审慎决定，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用途等变更，不存在改变或变相改变募集资金投资用途和其他损害股东利益的情形，本次延期事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及项目主体、实施方式、投资总额、资金用途等变更，不存在改变或变相改变募集资金投资用途和其他损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、第三届监事会第二十次会议决议
- 3、长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024年12月13日