

股票代码：600941

股票简称：中国移动

公告编号：2023-033

## 中国移动有限公司

### 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国移动有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月14日召开2023年第七次董事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据公司2021年5月17日召开的董事会决议、2021年6月9日召开的股东特别大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国移动有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3902号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的每股发行价为人民币57.58元，初始发行数量为845,700,000股（行使超额配售选择权之前），行使超额配售选择权后最终发行数量为902,767,867股。本次发行最终募集资金总额为51,981,373,781.86元，扣除发行费用607,494,314.12元后，募集资金净额为51,373,879,467.74元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“普华永道中天验字(2021)第1273号”和“普华永道中天验字(2022)第0138号”《验资报告》。

#### 二、募集资金使用情况

截至2023年9月30日，公司已使用募集资金投入募投项目约人民币474.92亿元，募集资金账户余额约人民币46.39亿元，公司募集资金具体使用进展情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额	投资进度
1	5G精品网络建设项目	273.13	273.13	100.0%
2	云资源新型基础设施建设项目	68.75	54.43	79.2%
3	千兆智家建设项目	42.97	42.10	98.0%
4	智慧中台建设项目	42.97	40.94	95.3%
5	新一代信息技术研发及数智生态建设项目	85.93	64.32	74.8%
合计		<b>513.74</b>	<b>474.92</b>	<b>92.4%</b>

注：上表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

#### （一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	云资源新型基础设施建设项目	2023年	2024年
2	智慧中台建设项目	2023年	2024年
3	新一代信息技术研发及数智生态建设项目	2023年	2024年

#### （二）部分募集资金投资项目延期原因

受部分募投项目采购、验收、交付进度延迟影响，公司云资源新型基础设施建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目的募集资金使用进度受到一定程度的影响。经公司审慎研究，为维护全体股东整体利益，提升募投项目的实施质量，降低募集资金使用风险，将云资源新型基础设施建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年底。

### 四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额的变更，不存在改变

或变相改变募集资金投向，不会对项目已实施部分造成实质性影响。本次项目建设期间的延期有助于提高募集资金投资项目实施质量，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远规划和股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，积极消除影响募投项目实施的不利因素，有序推进相关募投项目的顺利实施。

## **五、本次部分募投项目延期的审议程序**

公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第七次董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立非执行董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

## **六、专项意见说明**

### **（一）独立非执行董事意见**

公司全体独立非执行董事认为：经审核，公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意该议案。

### **（二）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，独立非执行董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司延长该募投项目期限系基于募集资金投资项目实际情况等客观实际情况做出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

特此公告。

中国移动有限公司董事会

2023年11月14日