

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-038

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于调整陕西友帮医药中间体一期项目 投资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整陕西友帮医药中间体一期项目投资总额的议案》，根据陕西友帮医药中间体一期项目的建设进展及项目支出等情况，公司对陕西友帮医药中间体一期项目投资总额进行调整。现将具体情况公告如下：

### 一、陕西友帮医药中间体一期项目基本情况

陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）系山东友帮生化科技有限公司（以下简称“山东友帮”）在陕西渭南蒲城县化工产业园区新建的集医药中间体研发生产销售为一体的全资子公司。公司于2020年9月，通过受让老股的方式，成为山东友帮的控股股东，同时，陕西友帮成为公司的控股孙公司（详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2020-052号公告。

陕西友帮在建的年产500吨医药中间体项目，计划总投资4.5亿元，建设规模包括大型生产车间10个。该项目分两期建设，其中，陕西友帮医药中间体一期项目（以下简称“一期项目”）计划总投资为17,248万元（其中，建设投资15,700万元，流动资金1,548万元），建设内容主要包括多功能车间3个，GMP车间1个；6个仓库和1个甲类原料罐区，事故水池、污水处理池、消防水池、质检楼、办公楼等设施及其他相关配套设施。

该项目于2018年立项，同年8月，一期项目正式开工建设。截至2022年末，陕西友帮一期项目累计投入17,804.98万元，目前具体工程进度为：土建施工已全部完成，房屋及建筑物包括孵化中心、办公楼、中心控制室、1—4号车间、仓

库、污水池、公共管廊等已全部完工；设备安装方面：2号车间已于2022年1月转固正式投产，1号车间2022年12月末进入试生产阶段，2023年3月转固正式投产；3号车间开始进行设备安装，预计2023年年底前完工；环保设备安装完成进行调试，绿化工程、室外工程已全部完工；4号车间尚未进行设备安装。

## 二、项目投资总额调整情况

截至2022年末，陕西友帮医药中间体一期项目投资建设已累计投入17,804.98万元，已超过项目投资建设预算数2,104.98万元，但一期工程项目尚未完工，尚需增加建设投资15,095.02万元，方可促进一期工程全面建成。

根据公司整体测算，陕西友帮医药中间体一期工程投资总额拟由17,248万元（其中，建设投资15,700万元，流动资金1,548万元）调整为35,548万元（其中，建设投资32,900万元，流动资金1,548万元，土地费用1,100万元），具体变动情况如下：

单位：万元

项目明细	医药中间体一期工程项目	
	调整前	调整后
投资总额		
建筑工程	3,300	12,800
设备购置	7,500	9,200
安装工程	2,000	7,300
与项目建设有关的其他费用（注）	2,900	3,600
土地费用	0	1,100
流动资金	1,548	1,548
小 计	17,248	35,548

注：其他费用包括勘测设计费、生产准备及开办费、建设期利息费等。

## 三、项目投资总额变动的原因

陕西友帮医药中间体一期工程项目（多功能车间3个，GMP车间1个；6个仓库和1个甲类原料罐区，事故水池、污水处理池、消防水池、质检楼、办公楼等设施及其他相关配套设施），计划总投资额为17,248万元，根据项目实际建设及

市场预期，公司拟将该项目投资总额由 17,248 万元调整为 35,548 万元，具体原因如下：

(1) 由于该项目为当地政府招商引资项目，项目工程为政府代建，前期预测时未考虑征地费用及代建部分工程费用，两项费用合计约 1.17 亿元；

(2) 由于该项目立项时间较早，项目整体投资预估金额是基于彼时的投资规划测算得出的投资成本，金额较为保守；在项目开工以后，受物价及人工上涨及工期延长等因素影响，项目建设成本上升，主要体现在建设用料、人工成本、设备安装费用等涨幅迅猛；

(3) 根据近几年市场需求，陕西友帮增加了拟投产品品类，进一步调整升级了部分生产设备；

(4) 随着国家对环保、消防要求不断提升，公司对环保、消防设备设施等也在原计划基础上进行整体升级，以适应未来发展对环保、消防等提出的更高要求。

#### **四、本次增加项目投资总额对公司的影响**

公司本次调整陕西友帮医药中间体一期建设项目投资总额，是根据项目进展及财务支出等实际情况做出的审慎调整，项目主要建设内容未发生变化。后期公司将以自有资金及自筹资金持续向该项目投入，促进该项目早日全面投产，实现效益最大化，提高公司经营业绩，为公司股东提供更多的投资回报。后期，项目全面建成投产后，若因国家政策、市场因素等发生较大变化，进而致产品销售不达预期时，项目投资总额的增大会导致固定资产折旧等费用加大，将对公司经营业绩产生一定影响。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：本次调整陕西友帮医药中间体一期工程项目投资总额，是根据项目实际情况作出的决定，有利于项目顺利建成、尽早投产，实现效益最大化。本次调整陕西友帮投资总额的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日