

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2013-021

石家庄以岭药业股份有限公司

募集资金投资进度调整计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司募集资金的合理使用，保障募集资金投资项目的建设速度，使其尽快产生经济效益，公司决定根据募集资金投资项目的实际进展情况，对公司募集资金投资计划进行调整。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1068号）的核准，公司公开发行人民币普通股6,500万股，发行价格为34.56元/股，募集资金总额为人民币224,640.00万元，扣除发行费用人民币9,000.60万元后，实际募集资金净额为215,639.40万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》进行确认。

二、募集资金投资计划调整情况

1、募集资金投资计划

根据《石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行募集资金拟投资项目及计划投资进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	2011年前投入	2011年	2012年	2013年
1	专利中药生产基地建设项目	117,200	-	44,280	66,420	6,500

2	以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目	36,974	2,934	19,968	13,409	662
3	专利中药营销网络建设项目	9,677	-	8,437	620	620
4	企业信息化平台建设项目	5,073	-	1,611	2,212	1,250
合计		168,924	2,934	74,296	82,661	9,032

2、2012 年募投项目投资计划调整和实际执行情况

2012 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。调整后的 2012 年度募投项目计划投资和 2012 年度实际投资情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	2012 年度 承诺投资金额	2012 年度 实际投入金额	差异率
1	专利中药生产基地建设项目	60,411	26,378	56.34%
2	以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目	16,142	8,537	47.11%
3	专利中药营销网络建设项目	7,789	2,769	64.45%
4	企业信息化平台建设项目	2,837	933	67.11%
合计		87,179	38,618	55.70%

2012 年度募投项目资金实际投入进度与 2012 年计划投入进度相比均存在进度差异超过 30% 的情形。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司应对募集资金项目投资进度计划进行调整。

三、募集资金项目投资进度未达到计划的说明

1、专利中药生产基地建设项目

截止 2012 年末，前处理车间、提取车间和工程楼主体完工，正在进行设备调试；制剂车间、口服液车间已完成土建施工，正在进行设备安装；生产基地的

外线、道路、锅炉房、污水站等配套工程已完成 80% 进度。

2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目

截止 2012 年末，院士工作站建筑主体已完工，预计 2013 年底可投入使用；中药新药的研发和大品种的二次开发正有序进行，其中夏荔芪胶囊已取得注册批件、新药证书和生产批件；周络通胶囊、芪黄明目胶囊已完成临床研究；芪蒯强心胶囊治疗慢性心衰循证研究已完成；通心络胶囊颈动脉斑块干预研究正在进行 2 年的随访观察；参松养心胶囊治疗慢性心衰伴早搏循证研究正在进行病例入选工作；参松养心胶囊二次开发项目已提交项目验收申请报告，莲花清瘟胶囊二次开发项目处于项目收尾阶段。

3、专利中药营销网络建设项目

2012 年度在广东、安徽、辽宁、云南和山东等地购置了办事处用房；地市级办事处和一级城市办事处的办公室租赁视营销工作的具体开展情况逐步进行；交通工具购置依据营销实际工作过程中的使用需求逐步购置；销售人员的培训按计划正常开展。

4、企业信息化平台建设项目

2012 年度内完成机房基础改造，建成高标准机房，增加了专业设备；OA 系统全公司上线应用，完成 IT 规划项目建设，完成 CRM 系统一期建设目标和 EHR 系统一期建设目标；EAS 项目完成全公司范围内的应用与功能拓展，ERP 系统等项目未启动。

2012 年度募投项目整体进度符合计划要求，资金使用进度低于预期，主要是由于项目资金根据进度分期付款所致。

四、调整后的预计分年度募集资金投资进度计划

鉴于上述情况，根据公司经营计划和发展规划，同时结合资金支付根据项目进度分期付款的实际情况，董事会决定对募集资金投资进度计划进行如下调整：

单位：万元

项目	投资总额	2011年前投入	2011年	2012年	2013年	2014年
专利中药生产基地建设项目	117,200	-	31,616	26,378	43,482	15,724
以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目	36,974	2,934	969	8,537	15,737	8,797
专利中药营销网络建设项目	9,677	-	208	2,769	5,792	908
企业信息化平台建设项目	5,073	-	462	933	1,895	1,783
合计	168,924	2,934	33,255	38,618	66,906	27,212

经论证，上述募集资金投资项目的实施环境未发生重大变化。同时，调整后的预计分年度募集资金投资计划不涉及募集资金投资项目的投资总额、建设内容、实施主体和实施地点的变更。

五、审批程序

1、2013年3月26日公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。

公司独立董事对此发表独立意见：此次募集资金投资计划的调整符合公司目前的经营现状，符合公司募投项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意该《募集资金投资进度调整计划》。

2、2013年3月26日公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。

监事会认为：董事会关于调整募集资金投资进度计划是切实可行的，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，同意董事会对募集资金投资进度计划的调整。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2013年3月28日