

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2023-055

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目用途、投资总额及实施主体不变的情况下，对公司募集资金投资项目达到预定可使用状态进行延期。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,297万股，每股发行价格为33.95元，募集资金总额为111,933.15万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额107,695.14万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月11日出具了容诚验字[2020]230Z0151号《验资报告》，经其审验，截至2020年8月11日上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额	原计划达到预定可使用状态日期
承诺投资项目				
1	研发中心及监测仪器生产基地建设项目	21,024.63	3,853.88	2023 年 12 月 31 日
2	大气环境综合立体监测系统 & 数据服务建设项目	25,070.04	1,328.76	2023 年 12 月 31 日
3	运维服务体系建设项目	4,954.97	2,076.52	2023 年 12 月 31 日
4	补充营运资金项目	18,000.00	18,000.00	—
超募资金项目				
1	新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目	12,207.19	8,097.46	2023 年 12 月 31 日
2	永久性补充流动资金	26,438.31	22,500.00	—
合计		107,695.14	55,856.62	—

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1. 募集资金投资项目延期的具体情况

根据当前募集资金投资项目的实际情况，在项目用途、投资总额及实施主体不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	研发中心及监测仪器生产基地建设项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
2	大气环境综合立体监测系统 & 数据服务建设项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
3	运维服务体系建设项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
4	新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日

2. 募集资金投资项目延期的原因

受宏观经济环境及市场需求变化等客观因素影响，公司募投项目整体建设进度低于预期。公司根据项目当前实际情况，为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保障募投项目建设质量，更好地维护全体股东的利益，经审慎研究后，在项目用途、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，拟将“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”“大气环境综合立体监测系统及服务数据建设项目”“运维服务体系建设项目”及“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。

3. 项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的用途、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设。

四、履行的审议程序及相关意见

1. 董事会意见

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的用途、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

2. 监事会意见

公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司募集资金投

资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的用途、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

3. 独立董事意见

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的用途、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。全体独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

4. 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：蓝盾光电本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次延期事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，未改变项目的用途、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 第六届监事会第十次会议决议；
4. 华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2023年10月27日