

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2023-018

烟台石川密封科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日先后召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“密封垫片技改扩产项目”、“隔热防护罩技改扩产项目”、“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”达到预计可使用状态的日期由原计划的 2023 年 7 月 5 日延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1058 号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,660.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.64 元。募集资金总额为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元，已由海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 30 日存入公司开立在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行的人民币账户。

募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实际募集资金净额 347,488,379.78 元。上述发行募集的资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000467 号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟使用募集资金金额	原预定可使用日期
1	密封垫片技改扩产项目	17,560.72	12,037.77	2023 年 7 月 5 日
2	隔热防护罩技改扩产项目	8,308.47	5,695.06	2023 年 7 月 5 日
3	厚涂层金属涂胶板技改扩产项目	11,402.78	7,818.94	2023 年 7 月 5 日
4	石川密封技术中心建设项目	6,503.86	5,057.63	2023 年 12 月 31 日
5	补充流动资金项目	9,000.00	4,139.44	不适用
	合计	52,775.83	34,748.84	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 28,874.26 万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 28,400.00 万元。

三、募投项目延期具体情况及原因

1、募投项目延期的具体情况

结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用

途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后计划项目达到预定可使用状态日期
密封垫片技改扩产项目	2023年7月5日	2024年12月31日
隔热防护罩技改扩产项目	2023年7月5日	2024年12月31日
厚涂层金属涂胶板技改扩产项目	2023年7月5日	2024年12月31日

2、募投项目延期的原因

公司此次延期的募投项目主要用于主营业务的产能扩张，自公司上市以来，所处的商用车行业出现了比较明显的下滑趋势，市场需求萎缩，公司利用现有产能已能够较好的满足日常生产，再加上国内外宏观经济环境的各种不确定性，导致公司产能扩张的步伐放缓，对项目进度产生了一定影响。为合理降低项目实施的不确定性风险，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将以上募投项目预计完成时间调整延期至2024年12月31日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变募投项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次募投项目延期，规避了因外部环境变化而可能产生的风险因素，将有利于公司更好地使用募集资金，保证募投项目顺利、高质量地实施，有助于公司的长远健康发展。

五、履行的审议程序

公司于2023年6月28日先后召开了第三届董事会第十次会议、第三届监

事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会的审议，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，本次项目延期并未改变募投项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额。履行了相关决策和审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本次部分募投项目延期的事项。

2、监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司的长远发展。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：本次部分募投项目延期事项已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1. 烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3. 烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4. 海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2023年6月28日