

广东博盈特焊技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024 号文《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 157,014.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 142,741.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0103 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司使用募集资金总额 29,388.42 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 92,350.89 万元，尚未使用的募集资金为 52,418.09 万元（含募集资金扣除手续费后的利息净收入、理财产品收益净额合计人民币 2,027.25 万元），其中 23,300.00 万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余 29,118.09 万元均存放于公司募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月4日，公司与中国工商银行股份有限公司江门江海支行（以下简称“中国工商银行江门江海支行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行江门江海支行开设募集资金专项账户（账号：2012002329124925085）；与中国建设银行股份有限公司江门市分行和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：44050167070100001646）；与中国银行股份有限公司江门分行和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司江门北新支行开设募集资金专项账户（账号：661377399802）；与中国农业银行股份有限公司鹤山市支行和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司鹤山共和科技支行开设募集资金专项账户（账号：44411501040009938）；与招商银行股份有限公司江门分行（以下简称“招商银行江门分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行江门分行开设募集资金专项账户（账号：750900345110520）；与中信银行股份有限公司江门分行（以下简称“中信银行江门分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行江门分行开设募集资金专项账户（账号：8110901012601618419）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司江门江海支行	2012002329124925085	18.34
中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100001646	5,396.89
中国银行股份有限公司江门北新支行	661377399802	7,797.55
中国农业银行股份有限公司鹤山共和科技支行	44411501040009938	38.86
招商银行股份有限公司江门分行	750900345110520	4,695.72
中信银行股份有限公司江门分行	8110901012601618419	11,170.74

银行名称	银行帐号	余额
合计	—	29,118.09

注：上述数据尾数上如有差异，系由于四舍五入所造成

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司根据未来的发展战略，结合业务发展的客观需要，新增“鹤山工业城大凹工业区”为“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”的实施地点，并调整“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”的投资结构。

2023 年 12 月 22 日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》。2024 年 1 月 8 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 12 月 22 日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,040.90 万元。

2023 年 12 月 25 日，公司完成募集资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未实施完毕，尚不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2023 年 8 月 14 日，第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2023 年 8 月 31 日，2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 17,000.00 万元永久

补充流动资金。

2023年8月14日，第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年8月31日，2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

2024年8月8日，第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2024年8月27日，2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币17,000.00万元永久补充流动资金。

2024年8月8日，第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年8月27日，2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

截至2024年12月31日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为8,900.00万元，剩余15,884.80万元（含利息）存放在超募资金专户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，募集资金余额为52,418.09万元，其中，23,300.00万元用于购买现金管理产品，剩余29,118.09万元存放于公司募集资金专项账户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月8日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票、外汇等方式先行支付募投项目款项（如工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款金额，从募集资金专户等额划至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2024年12月31日,公司累计以银行承兑汇票支付募投项目款项810.27万元已全部置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		157,014.00				本年度投入募集资金总额	29,388.42			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	92,350.89			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
防腐防磨产品研发及生产基地建设项目	否	42,283.00	42,283.00	11,237.43	23,194.24	54.85	2026年6月	-	-	否
原厂区自动化升级改造项目	否	12,000.00	12,000.00	1,150.99	4,439.69	37.00	2026年4月30日	-	-	否
补充流动资金	否	30,717.00	30,717.00	-	30,716.96	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	85,000.00	85,000.00	12,388.42	58,350.89	68.65	-	-	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	-	-	-	17,000.00	34,000.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	17,000.00	34,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	85,000.00	85,000.00	29,388.42	92,350.89	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）</p>	<p>2023年12月22日，公司召开第二届董事会第四次会议决议、第二届监事会第四次会议决议，审议通过《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》，董事会同意增加“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”的项目实施地点，即在原实施地点的基础上，新增“鹤山工业城大凹工业区”为募投项目的实施地点，公司在新增的项目实施地点开展建筑工程、设备购置及安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目的投资结构，延长相关募投项目的实施期限，对其达到预定可使用状态期限从2024年10月调整至2026年6月。原厂区自动化升级改造项目原计划于2024年2月竣工，在项目实施过程中，受到公共卫生安全事件等客观因素的影响，同时结合公司整体资金使用规划、公司业务的发展状况等情况，公司放缓了该项目整体进度，预计无法在原计划时间内实施完成。为提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，决定将原厂区自动化升级改造项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年4月。</p> <p>2025年4月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，原厂区自动化升级改造项目在募投项目的实施过程中，由于公司所面临的市场环境、客户需求等外部因素发生变化，为了更好地满足客户需求，公司结合募集资金整体使用规划、公司业务的发展状况等情况，调整了该项目整体进度，项目整体进度较原计划有所延后，预计无法在原计划时间内实施完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将原厂区自动化升级改造项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年4月30日。</p>
<p>项目可行性发生重 大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>
<p>超募资金的金额、 用途及使用进展情 况</p>	<p>超募资金的金额为57,741.74万元，2023年公司使用17,000.00万元用于永久补充流动资金，2024年公司使用17,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为8,900.00万元，剩余15,884.80万元（含利息）存放在超募资金专户。</p> <p>①2023年8月14日，第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2023年8月31日，2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币17,000.00万元永久补充流动资金。</p> <p>②2023年8月14日，第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2023年8月31日，2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p> <p>③2024年8月8日，第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充</p>

	<p>流动资金的议案》，2024年8月27日，2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币17,000.00万元永久补充流动资金。</p> <p>④2024年8月8日，第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024年8月27日，2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司根据未来的发展战略，结合业务发展的客观需要，增加“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”的项目实施地点，即在原实施地点的基础上，新增“鹤山工业城大凹工业区”为募投项目的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,040.90万元，其中，防腐防磨产品研发及生产基地建设项目以自筹资金预先投入金额为11,848.63万元，原厂区自动化升级改造项目以自筹资金预先投入金额为3,192.27万元。2023年12月25日，公司完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，募集资金余额为52,418.09万元（含募集资金扣除手续费后的利息净收入、理财产品收益净额合计人民币2,027.25万元），其中，23,300.00万元用于购买现金管理产品，剩余29,118.09万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：上述数据尾数上如有差异，系由于四舍五入所造成